

Акт № 2023-ЧГ/ТО-349

технического осмотра теплопотребляющей энергоустановки и систем теплопотребления к отопительному сезону



Дата оформления: 03 . 08 . 2023 г.

**Контрагент**

Наименование: ООО "УО "Респект"  
 Адрес: 655158, Хакасия Респ , г Черногорск, пр-кт Космонавтов, д 26, офис 223Б  
 Телефон: 73903161482  
 Лицевой счет: 2150000602

**Объект**

Наименование: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 39  
 Адрес: 655102, Хакасия Респ , р-н Усть-Абаканский, пгт Усть-Абакан, ул Пионерская, 39  
 Назначение: Многоквартирный дом

**Данные промывки и опрессовки систем**

Акт № 2023-ЧГ/ПОС-398 от 04 . 07 . 2023 г. Промывка и опрессовка выполнена: Да

**При осмотре выявлены замечания:**

| №  | Вид замечания   | Пункт документации       | Замечание обнаружено | Комментарий  | Дата выдачи | Дата устранения |
|----|---|--------------------------|----------------------|--|-------------|-----------------|
| 1  | Не выполнена опрессовка теплового узла, тепловых сетей                                | 9.2.13 ПТЭ ТЭ            | Нет                  |  |             |                 |
| 2  | Не выполнена промывка систем теплопотребления, теплового узла, тепловых сетей         | 9.2.9 ПТЭ ТЭ             | Нет                  |  |             |                 |
| 3  | Отсутствуют пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов                            | 11.5 ПТЭ ТЭ              | Нет                  |  |             |                 |
| 4  | Узел ГВС не соответствует требованиям ПТЭТЭ   | 9.5 ПТЭ ТЭ               | Нет                  |  |             |                 |
| 5  | Прямое соединение оборудования тепловых узлов с канализацией                          | 11.5 ПТЭ ТЭ              | Нет                  |  |             |                 |
| 6  | Не выполнена ревизия запорной арматуры на тепловом узле, внутренних системах          | 11.5 ПТЭ ТЭ              | Нет                  |  |             |                 |
| 7  | Отсутствуют поверенные КиП в тепловом узле  | 9.1.45 ПТЭ ТЭ            | Нет                  |  |             |                 |
| 8  | Неудовлетворительное состояние изоляции   | 9.1.39, 9.5.4 ПТЭ ТЭ     | Нет                  |  |             |                 |
| 9  | Не выполнена герметизация ввода тепловой сети в здание                                | 6.1.6 ПТЭ ТЭ             | Да                   | Ответственность за проникновение воды и пара в здание возлагается на потребителя |             |                 |
| 10 | Не выполнен тепловой контур   | 11.5 ПТЭ ТЭ              | Нет                  |  |             |                 |
| 11 | Отсутствует утвержденная схема и стрелки-указатели направления движения теплоносителя | 9.15, 11.5 ПТЭ ТЭ        | Нет                  |  |             |                 |
| 12 | Состояние помещения теплового узла неудовлетворительное                               | 11.5 ПТЭ ТЭ              | Нет                  |  |             |                 |
| 13 | Отсутствует табличка с указанием диаметров расчетных шайб и сопла элеватора           |                          | Нет                  |  |             |                 |
| 14 | Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию                                | п.16 пп.14 Правил пр.103 | Нет                  |  |             |                 |

Заключение: Выявлены замечания . Объект к ОЗП 2023 - 2024 : Готов

**Подписи:**

| Контрагент                       | Должность                     | Ф.И.О.         | Вид подписания | Подпись | Дата       |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------|------------|
| АО "Абаканская ТЭЦ" (Черногорск) | Представитель по доверенности | Николаева Е.Ю. |                |         | 03.08.2023 |